

18.4.1967

Landkreis Kempen-Krefeld  
Der Oberkreisdirektor  
Abteilung 65  
Prüfstelle für Baustatik

4152 Kempen/Wirrhein, Gen.....  
Verwaltungsgebäude!  
Burggring 73  
Telefon: 20.340.....

Prüfbericht zu Beuschein Nr. 894/67

1. Bauherr: Dr.D.I.Rogge, Oedekoven, Waldstrasse 16
2. Bauvorhaben: Neubau eines Wohnhauses mit PKW-Garage
3. Baustelle: Langst-Kierst, Am Oberbach
4. Architekt: H.W.Tamms, Düsseldorf,
5. Aufsteller: Dipl.-Ing.Jürgen Büscher, D'dorf-Oberkassel
6. Umfang der Berechnung: 58 Seiten  
4 Positionspläne  
4 Seiten hautechnischer Nachweis
7. Die vorliegende Festigkeitsberechnung ist un vollständig  
Nachzureichen sind: Die Bewehrungspläne in 3-facher Ausfertigung
8. Wärmeschutz: } ist nachgewiesen
9. Schallschutz: )
10. Brandschutz:

Verlangte Ausführung der Decken nach § 34 BauO NW:

Keine Anforderung:	Geschoßdecken in Einfamilienhäuser
Feuerhemmend:	Geschoßd.ein- und zwei-gesch.Gebäude mit Grundfläche kl. 500 m <sup>2</sup>
Feuerhemmend aus nicht brennbaren Stoffen:	Kellerdecken in Einfamh. Zwei-gesch.Gebäude mit Grundfläche gr. 500 m <sup>2</sup> Geschoßd. in drei- und vier-gesch.Gebäuden
Feuerbeständig:	Decken über Heizungskeller in Einfamh. mit Wärmebedarf 40 000 Kcal Kellerdecken aller Gebäuden (außer Einfamh.) Geschoßd. für Bauten mit mehr als vier Voll- geschossen

Besondere Forderungen des Brandschutzinge-  
nieurs bleiben unberührt.