

11. Besondere Bemerkungen:

- 1) siehe 1. Prüfbericht,
- 2) Bemerkung aus dem 1. Prüfbericht entfällt,
- 3) Als Fensterüberdeckung in Pos. 29 N1 ist je ein I PB 120 im Bereich der Hintermauerung anzuordnen.

Allgemeine Bemerkungen:

Es sind die grün eingetragenen Bemerkungen in Berechnung und Zeichnung zu beachten. Die Fundamente sind frostfrei bis auf gewachsenen, tragfähigen Baugrund zu führen.

Die größte errechnete Bodenpressung ist  $\text{kp/cm}^2$ .

Die Tragfähigkeit des Bodens ist vor Baubeginn verantwortlich zu prüfen, bei Zweifel an der Tragfähigkeit ist ein besonderer Sachverständiger hinzuzuziehen. Das Gutachten ist mir vorzulegen. Die Aushändigung des Prüfberichts berechtigt nicht zum Baubeginn.

Sonstige bauaufsichtliche Forderungen bleiben unberührt.

Im Auftrage:

( W i t t )  
Kreisbauoberamtmann